

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «28» сентября 2022г.

1. Наименование Проекта: Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (текущее содержание автомобильных дорог по ул.Центральная и ул.Октябрьская п.Маяк Искитимского района НСО)

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области

Населенный пункт: Искитимский район, Совхозный сельсовет, п.Маяк

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 120 000,00	2 120 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 100 000,00	2 100 000,00
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	300 000,00	300 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	300 000,00	300 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	225 000,00	225 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	75 000,00	75 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	20 000,00	20 000,00
3.1	вклад жителей поселения	20 000,00	20 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную жителями п.Маяк – 46,533т.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Проект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 12.08.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 19.09.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Никулин Андрей Владимирович

Ф.И.О. (при наличии)

Руководитель инициативной группы

Кондратенко Ольга Васильевна

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

(подпись)

27.09.2022г

