

**ОТЧЕТ**  
**о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный**  
**отбор в 2024 году в рамках государственной программы**  
**Новосибирской области "Управление финансами**  
**в Новосибирской области", по состоянию**  
**на "22" декабря 2025 г.**

1. Наименование Проекта: «Зажигай, Молодёжный!»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Совхозный сельсовет Искитимского района  
Новосибирской области

Населенный пункт Искитимский района, с. Лебедевка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 770 000,00	3 770 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	3 750 000,00	3 750 000,00
2.1	средства Субсидии	2 500 000,00	2 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	750 000,00	750 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	500 000,00	500 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	500 000,00	500 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	20 000,00	20 000,00
3.1	вклад жителей поселения	20 000,00	20 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Проведение субботника по уборке территории прилегающей к монтируемой линии освещения с. Лебедевка (Молодежный)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.08.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 09.12.2025 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, Промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Никулин Андрей Владимирович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Руководитель инициативной группы

Никитина Олеся Николаевна

Ф.И.О. (отчество - при наличии)



(подпись)

(подпись)

22.12.2025г